

**DODATOK Č. 2 k  
ZMLUVE O DIELO Č.**

uzatvorený podľa ust. čl. 30., bod 30.2. pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 30.11.2017 v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2021  
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

Sídlo:

Zastúpený:

Email:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

/ďalej len objednávateľ/

**Obec Dubové**

Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva

Anna Janovicová, starostka obce

obec@obecdubove.sk

PRIMA BANKA Slovensko, a.s.

SK28 5600 0000 0097 0536 3005

00 319 881

2021339309

**Zhotoviteľ:**

**TECHNOHALL SLOVAKIA SK s.r.o.**

Sídlo zhotoviteľa:

Odborárska 23, Bratislava - mestská časť Nové Mesto  
831 02

Zastúpený:

Ján Andreides, konateľ spoločnosti

Email:

technohall@technohall.eu

Číslo účtu:

SK76 7500 0000 0040 1338 3184

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s.

IČO:

36384810

DIČ, IČ DPH:

2021501306, SK2021501306

/ďalej len zhotoviteľ/

**Preambula**

Tento Dodatok č. 2 je výsledkom dohody zástupcov oboch zmluvných strán, pričom zohľadňuje požiadavku objednávateľa na realizáciu zmien diela, navyše prác a predĺženia termínu plnenia diela.

**2. Predmet Dodatku č. 2**

2.1. Predmetom tohto Dodatku č. 2 sú tieto zmeny pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 30.11.2017 (ďalej len „zmluva“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2021 (ďalej len „dodatok č. 1“):

a) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 dohodli, že zmluva v znení dodatku č. 1 sa dopĺňa o prílohu č. 3, ktorou je ocenený výkaz výmer navyše prác, a to v celkovej výške 19 442,69 eur s DPH. Sumu podľa predchádzajúcej vety bude objednávateľ uhrádzať na základe samostatnej faktúry vystavenej zhotoviteľom, a to z vlastných zdrojov (nie z „Nenávratného finančného príspevku - NFP“),

b) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 dohodli, že zmluva v znení dodatku č. 1 sa dopĺňa o prílohu č. 4, ktorou je výkaz výmer prác, ktorý zachytáva odsúhlasené zmeny diela.

c) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 tiež dohodli na úprave bodu 5.1. zmluvy, a to v tom zmysle, že dielo sa ukončí do 8 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, a to z dôvodu navyše prác a zmien, ktoré si vyžiadal objednávateľ diela. Lehota podľa tohto bodu sa predlžuje aj z dôvodu toho, že navyše práce podľa predchádzajúcej vety boli schválené pred zimným obdobím, pričom je veľký predpoklad, že zimné mesiace január/február/marec 2022 nebudú umožňovať realizovať tieto práce, a to z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akékoľvek ďalšie predĺženie nad rámec predĺženej lehoty podľa tohto bodu viac nebude možné.

d) zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 2 dohodli aj na úprave bodu 4.7. zmluvy v znení dodatku č. 1, a to v tom zmysle, že zhotoviteľ vystaví objednávateľovi samostatnú faktúru, ktorou vyfakturuje objednávateľovi navyše práce vymienené objednávateľom podľa prílohy č. 1 dodatku č. 1 a Prílohy č. 3 zmluvy podľa tohto dodatku č. 2 po ich úplnom dodaní a prevzatí zo strany objednávateľa.

### 3. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

3.1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, nie však skôr, ako v deň nasledujúci po dni zverejnenia objednávateľom.

3.2. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 2 je ocenený výmer prác, ktorý zachytáva všetky zmeny diela tak, ako ich objednávateľ požaduje vykonať a ako ich zhotoviteľ ocenil, ktorý predstavuje prílohu č. 4 zmluvy v znení dodatku č. 1. Prílohou č. 2 je ocenený výkaz výmer prác navyše, ktoré bude Objednávateľ realizovať z vlastných zdrojov, ktorý predstavuje prílohu č. 3 k zmluve v znení dodatku č. 1.

3.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 2 vrátane jeho príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho tento Dodatok č. 2 vlastnoručne podpísali.

3.4. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.5. Ustanovenia zmluvy v znení dodatku č. 1, nedotknuté týmto dodatkom zostávajú platné a účinné bez zmeny.

V Dubovom, dňa 25.10.2021


V Dubovom, dňa 25.10.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....  
Anna Janovicová – starostka obce  
Dubové



IC DPH: SK2021501306

.....  
Ján Andreides, konateľ  
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.